

**Информация об исполнении расходов в рамках мероприятий федеральной целевой программы
"Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" за 2018 год (в разрезе объектов)**

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование объекта	Раздел, под-раздел	Целевая статья	Вид расходов	Объемы бюджетных ассигнований на 2018 год (в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Карелия на 01.01.2019)			Исполнено			Исполнено (%)		
					Всего	за счет средств федерального бюджета	за счет средств бюджета Республики Карелия	Всего	за счет средств федерального бюджета	за счет средств бюджета Республики Карелия	Всего	за счет средств федерального бюджета	за счет средств бюджета Республики Карелия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО				3 108 770,0	2 921 701,8	187 068,2	2 796 580,3	2 628 477,4	168 102,9	90,0%	90,0%	89,9%
	в том числе:												
1	Реконструкция здания под размещение пожарного депо ГКУ «Отряд противопожарной службы по Беломорскому району», г. Беломорск, ул. Пионерская, д. 2-б	03 10	14 1 01 R4195	414	36 258,2	34 082,3	2 175,9	29 863,2	28 071,1	1 792,1	82,4%	82,4%	82,4%
2	Реконструкция причальной стенки в п. Ново-Стеклово Шальского сельского поселения, Пудожский муниципальный район	04 08	11 3 02 R4193	522	5 681,7	5 300,0	381,7	5 679,1	5 297,6	381,5	100,0%	100,0%	100,0%
3	Строительство мостового перехода через р. Колежма на км 16+500 автомобильной дороги Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро – Нюхча	04 09	11 1 02 R419T	414	109 180,0	102 629,2	6 550,8	109 180,0	102 629,2	6 550,8	100,0%	100,0%	100,0%
4	Строительство мостового перехода через ручей на км 34+350 автомобильной дороги Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро – Нюхча	04 09	11 1 02 R419Y	414	60 950,0	57 290,2	3 659,8	60 947,0	57 290,2	3 656,8	100,0%	100,0%	99,9%
5	Строительство мостового перехода через ручей на км 81+960 автомобильной дороги Тикша – Реболы	04 09	11 1 02 R419J	414	43 031,0	40 448,6	2 582,4	43 030,5	40 448,6	2 581,8	100,0%	100,0%	100,0%
6	Строительство мостового перехода через ручей на км 37+800 автомобильной дороги Реболы – Лендеры – гостраница	04 09	11 1 02 R419Ц	414	102 839,0	96 632,0	6 207,0	102 800,0	96 632,0	6 168,0	100,0%	100,0%	99,4%
7	Реконструкция участка автомобильной дороги Олонец – Вяртсиля, км 96 – км 118 (24 км) 1 этап	04 09	11 1 02 R419L	414	341 500,0	321 000,0	20 500,0	341 500,0	321 000,0	20 500,0	100,0%	100,0%	100,0%
8	Строительство автодороги Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа, км 106 – Больничный	04 09	11 1 02 R419H	414	472 700,0	444 300,0	28 400,0	472 700,0	444 300,0	28 400,0	100,0%	100,0%	100,0%
9	Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия	05 02	09 1 01R4191	414	171 265,1	160 665,1	10 600,0	77 573,8	72 772,6	4 801,2	45,3%	45,3%	45,3%
10	Строительство водоводов и водоотведения в пгт. Пряжа в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей	05 02	05 1 02 R4194	414	78 982,7	74 243,7	4 739,0	74 807,4	70 318,9	4 488,5	94,7%	94,7%	94,7%
11	Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец). Строительство инженерного обеспечения	05 02	11 3 03 R419Ф	414	116 730,2	109 726,3	7 003,9	111 534,5	104 842,3	6 692,2	95,5%	95,5%	95,5%

№ п/п	Наименование объекта	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Объемы бюджетных ассигнований на 2018 год (в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Карелия на 01.01.2019)			Исполнено			Исполнено (%)		
					Всего	за счет средств федерального бюджета	за счет средств бюджета Республики Карелия	Всего	за счет средств федерального бюджета	за счет средств бюджета Республики Карелия	Всего	за счет средств федерального бюджета	за счет средств бюджета Республики Карелия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Прокладка трубопровода холодного водоснабжения и установка водоразборных колонок по ул. Линдозерская, ул. Анохина, ул. А. Лисициной, ул. Ригоева в г. Сегежа Республики Карелия	05 02	05 2 03 R4197	414	11 107,3	10 429,8	677,5	8 070,4	7 586,2	484,2	72,7%	72,7%	71,5%
13	Строительство очистных канализационных сооружений в п. Ладва Прионежского муниципального района Республики Карелия	05 02	05 2 03 R419П	414	15 637,4	14 699,1	938,3	15 155,3	14 245,9	909,4	96,9%	96,9%	96,9%
14	Реконструкция канализационно-очистных сооружений в пгт. Чупа Лоухского муниципального района Республики Карелия на 2016 год	05 02	05 2 03 R419V	522	171 550,7	161 257,6	10 293,1	144 463,7	135 795,4	8 668,3	84,2%	84,2%	84,2%
15	Реконструкция канализационных очистных сооружений в с.Видлица Олонецкого района Республики Карелия	05 02	05 2 03 R419C	522	33 821,3	31 792,0	2 029,3	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
16	Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) поселка Заозёрный Сортавальского муниципального района Республики Карелия	05 02	05 2 03 R419Q	522	25 102,8	23 596,6	1 506,2	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
17	Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Тукса, Туксинского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района	05 02	18 2 01 R419G	414	70 835,9	66 585,7	4 250,2	60 447,3	56 820,3	3 627,0	85,3%	85,3%	85,3%
18	Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Юргелица, д. Онькулица, д. Мегрега Олонецкого национального муниципального района	05 02	18 2 01 R419N	414	22 084,3	20 759,2	1 325,1	18 969,8	17 831,5	1 138,2	85,9%	85,9%	85,9%
19	Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Нурмолицы, д. Новинка, п. Ковера Коверского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района	05 02	18 2 01 R419K	414	36 231,5	34 057,6	2 173,9	34 255,4	32 199,9	2 055,4	94,5%	94,5%	94,6%
20	Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Верхняя Видлица, д. Гавриловка, с. Видлица, п. Устье Видлицы Видлицкого сельского поселения Олонецкого национального муниципального района	05 02	18 2 01 R419Y	414	125 636,6	118 098,4	7 538,2	123 364,6	115 962,4	7 402,3	98,2%	98,2%	98,2%
21	Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по г. Питкяранта, д. Койриной, д. Ууку Питкярантского городского поселения Питкярантского муниципального района	05 02	18 2 01 R419U	414	336 283,4	316 103,4	20 180,0	290 370,1	272 947,0	17 423,1	86,3%	86,3%	86,3%

№ п/п	Наименование объекта	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Объемы бюджетных ассигнований на 2018 год (в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Карелия на 01.01.2019)			Исполнено			Исполнено (%)		
					Всего	за счет средств федерального бюджета	за счет средств бюджета Республики Карелия	Всего	за счет средств федерального бюджета	за счет средств бюджета Республики Карелия	Всего	за счет средств федерального бюджета	за счет средств бюджета Республики Карелия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п. Салми, д. Ряймяля Салминского сельского поселения Питкярантского муниципального района	05 02	18 2 01 R4192	414	103 650,8	97 431,7	6 219,1	100 404,2	94 379,6	6 024,6	96,9%	96,9%	96,9%
23	Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по с. Спасская Губа Кондопожского района	05 02	18 2 01 R419Ж	414	58 674,0	55 153,5	3 520,5	51 138,5	48 070,1	3 068,5	87,2%	87,2%	87,2%
24	Строительство котельной в с. Спасская Губа Кондопожского района	05 02	18 2 01 R419И	414	46 328,2	43 548,4	2 779,8	45 344,1	42 623,3	2 720,8	97,9%	97,9%	97,9%
25	Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Тагчелица, д. Путилица, д. Тахтасово, д. Иммалицы, д. Рыпушкалицы, д. Капшойла Олонцовского городского поселения Олонцовского национального муниципального района	05 02	18 2 01 R419R	414	80 369,8	75 547,6	4 822,2	77 593,4	72 937,5	4 655,8	96,5%	96,5%	96,6%
26	Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Гошкила, д. Торосозеро, д. Коткозеро Коткозерского сельского поселения Олонцовского национального муниципального района	05 02	18 2 01 R419S	414	36 777,0	34 570,3	2 206,7	35 423,4	33 297,9	2 125,5	96,3%	96,3%	96,3%
27	Детский сад в п. Ляскеля Питкярантского муниципального района Республики Карелия (строительство)	07 01	02 2 03 R4198	414	96 877,9	91 064,3	5 813,6	96 874,7	91 059,8	5 814,9	100,0%	100,0%	100,0%
28	Строительство детского сада на 200 мест в п. Ильинский Олонцовского района Республики Карелия	07 01	02 2 03 R419W	414	113 446,9	106 635,7	6 811,2	97 733,6	91 867,1	5 866,5	86,1%	86,2%	86,1%
29	Реконструкция административного здания МБУ "Сегежская централизованная библиотечная система"	08 01	07 0 05 R4199	522	4 207,0	3 954,5	252,5	0,0			0,0%	0,0%	0,0%
30	Реконструкция нежилых помещений, расположенных на 1 и 2 этажах здания № 7 по проезду Монтажников в г. Сегежа, под детскую поликлинику. 1 этап	09 01	01 1 02 R4196	414	57 717,7	54 200,0	3 517,7	54 135,5	50 836,1	3 299,4	93,8%	93,8%	93,8%
31	Реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы ГБУ РК «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», Прионежский муниципальный район, местечко Ялгуба» – 2 этап	11 02	08 1 02 R419Д	414	107 346,3	100 893,2	6 453,1	97 991,2	92 100,7	5 890,5	91,3%	91,3%	91,3%
32	Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона, расположенного по ул. Лесокультурной в г. Сегеже Республики Карелия	11 02	08 1 02 R419E	522	630,4	592,5	37,9	0,0			0,0%	0,0%	0,0%

№ п/п	Наименование объекта	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Объемы бюджетных ассигнований на 2018 год (в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Карелия на 01.01.2019)			Исполнено			Исполнено (%)		
					Всего	за счет средств федерального бюджета	за счет средств бюджета Республики Карелия	Всего	за счет средств федерального бюджета	за счет средств бюджета Республики Карелия	Всего	за счет средств федерального бюджета	за счет средств бюджета Республики Карелия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона в г. Олонец Республики Карелия	11 02	08 1 02 R419Г	522	2 744,4	2 579,5	164,9	2 658,7	2 498,9	159,8	96,9%	96,9%	96,9%
34	Реконструкция здания спортивного комплекса по ул. Советская, 15 в пос. Боровой Калевальского района Республики Карелия	11 02	08 1 02 R419А	522	11 408,6	10 722,9	685,7	11 408,6	10 722,8	685,8	100,0%	100,0%	100,0%
35	Реконструкция стадиона муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сортавальского муниципального района Республики Карелия "Средняя общеобразовательная школа № 3", г. Сортавала, Выборгское шоссе, д. 3	11 02	08 1 02 R419Б	522	895,2	841,4	53,8	875,7	823,1	52,6	97,8%	97,8%	97,8%
36	Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия», г. Костомукша	11 02	08 1 02 R419В	522	286,7	269,5	17,2	286,7	269,5	17,2	100,0%	100,0%	100,1%